

CINQUE


PRAIA O CENÁRIO DA SUA VIDA BRAVA

ACOMPANHAMENTO DE OBRA - MAIO/2026


SERVIÇOS REALIZADOS EM ABRIL/26

- Foi concretado o segundo bloco de coroamento central (núcleo do elevador), com aproximadamente 170 m³ de concreto e a segunda etapa das vigas baldrame;
- Foram concretados 22/41 pilares do Mezanino/G1;
- Foram realizados os serviços de terraplanagem para a execução da etapa 03 dos blocos e vigas baldrames, com aproximadamente 160 metros cúbicos de movimentação de terra;
- Foram executadas as formas de 6/14 blocos restantes da terceira e última etapa das fundações.


PERCENTUAIS DA EXECUÇÃO ATÉ ABRIL/26



MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



INFRAESTRUTURA



SUPRAESTRUTURA

FOTOS E DESCRIÇÕES

EXECUÇÃO BLOCOS E VIGAS BALDRAMES – ETAPA 02



EXECUÇÃO SUPRAESTRUTURA – MEZANINO / G1



EXECUÇÃO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM e BLOCOS E BALDRAMES – ETAPA 03



SERVIÇOS PREVISTOS PARA MAIO/26

- Finalizar a terceira etapa dos serviços de terraplanagem para executar o restante dos blocos e vigas baldrames;
- Finalizar a execução dos 14 blocos e das vigas baldrames restantes;
- Executar a cisterna e o duto de ventilação;
- Executar o reaterro do restante dos blocos, vigas baldrames e do duto de ventilação;
- Finalizar a execução dos 19 pilares restantes e iniciar a execução das vigas e laje do Mezanino/G1.

PAVCOR
CONSTRUTORA