

CINQUE


PRAIA O CENÁRIO DA SUA VIDA BRAVA

ACOMPANHAMENTO DE OBRA - AGOSTO/2026


SERVIÇOS REALIZADOS EM JULHO/26

- Está em finalização a execução da cisterna;
- Foi finalizada a execução das instalações enterradas no Térreo (Etapa 1);
- Foi concretado o piso do Térreo (Etapa 1);
- Está em andamento a montagem das formas e armaduras das vigas e laje do Mezanino/G1 (Etapa 1).


PERCENTUAIS DA EXECUÇÃO ATÉ JULHO/26




MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




INFRAESTRUTURA




SUPRAESTRUTURA



INST. HIDROSSANITÁRIAS



INST. ELÉTRICAS



INST. PREVENTIVAS

FOTOS E DESCRIÇÕES

EXECUÇÃO DA CISTERNA



EXECUÇÃO INSTALAÇÕES ENTERRADAS PISO DO TÉRREO – ETAPA 1



EXECUÇÃO PISO DO TÉRREO – ETAPA 1



EXECUÇÃO ESTRUTURA MEZANINO/G1 – ETAPA 1



SERVIÇOS PREVISTOS PARA AGOSTO/26

- Concretar as paredes da cisterna;
- Seguir com a montagem das formas e armaduras das vigas, laje e rampa do Mezanino/G1 (Etapas 1 e 2).