

CINQUE


PRAIA O CENÁRIO DA SUA VIDA BRAVA

ACOMPANHAMENTO DE OBRA - OUTUBRO/2026

SERVIÇOS REALIZADOS EM SETEMBRO/26

- Foi concretada a rampa Térreo – Mezanino/G1;
- Foi concretada a laje do Mezanino/G1 (Etapa 2);


PERCENTUAIS DA EXECUÇÃO ATÉ SETEMBRO/26




MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




INFRAESTRUTURA




SUPRAESTRUTURA



INST. HIDROSSANITÁRIAS



INST. ELÉTRICAS



INST. PREVENTIVAS

FOTOS E DESCRIÇÕES

EXECUÇÃO ESTRUTURA MEZANINO/G1 – ETAPA 2



SERVIÇOS PREVISTOS PARA SETEMBRO/26

- Executar a estrutura da laje da Garagem G2;
- Executar a estrutura e concretar a rampa Mezanino / G1 – Garagem G2.

PAVCOR
CONSTRUTORA